

Estimados padres y tutores de estudiantes de Umatilla:

Estamos muy contentos de que comience el nuevo año escolar, pero también queremos asegurarnos de que usted y sus alumnos estén preparados para el calendario de construcción en los próximos días y meses. Los votantes aprobaron un proyecto de bonos de \$10.5 millones en Noviembre de 2016. Luego obtuvimos una subvención igualada de \$4 millones del Estado de Oregon para llevar los fondos disponibles hasta \$14.5 millones. En Enero de 2017, vendimos nuestros bonos con un premium y ganamos \$600,000 adicionales en fondos de proyectos, todo mientras manteníamos el costo original de \$10.5 millones para los contribuyentes.

La mayoría de las construcciones comenzaron justo después que las escuelas salieron a vacaciones de verano y ha sido un verano ocupado en el distrito. Los proyectos están planeados para completarse sustancialmente en el verano de 2019; sin embargo, varios elementos interesantes ya están completos y hay más en marcha. Aquí hay una lista de proyectos y sus plazos aproximados para ayudarlo a planificar el próximo año escolar.

Primarioa McNary Heights

Mejoras en McNary Heights se enfocaron en la seguridad y un espacio más grande en la cafetería.

Proyecto	Estado	Fecha estimada de finalización	Notas
Reemplazo de techo en MHES	El techo está completo, el mansarda está casi completo.	Vacaciones de invierno, 2018	Si el presupuesto final lo permite, abordaremos las áreas superiores del buhardilla reemplazando el batido de cedro con metal para que coincida con las otras actualizaciones.
Entrada de un solo punto y remodelación de la oficina	El área está enmarcada y las cámaras de seguridad y el equipo están parcialmente instalados y se utilizarán por completo después de las pruebas finales.	Vacaciones de invierno, 2018	Una vez completado, la entrada permitirá un vestíbulo de entrada seguro. Las cámaras adicionales y los botones de bloqueo ayudarán con la seguridad también. Siga las señales hacia la entrada alternativa hasta que se complete la nueva ala.
Cafetería/Gimnasio	La cocina ha sido remodelada y está lista para la transición a la nueva cafetería (anteriormente, el gimnasio). El nuevo gimnasio está en construcción.	Julio 2019	Por favor, espere lonches de bolsa la primera semana de clases y almuerzos de preparación mínima durante el primer mes de clases. Volveremos al menú completo cuando se abra la cocina. La cafetería y el gimnasio actuales estarán en uso hasta que se complete el nuevo gimnasio.
Controles HVAC/DDC Actualizados	Completado	Completado	

Escuela Secundaria Clara Brownell

La mayoría de los fondos de nuestras instalaciones están dedicados a mejorar CBMS. La escuela fue construida en 1947 y era completamente original, incluida la caldera.

Proyecto	Estado	Fecha estimada de finalización	Notas
Reemplazo de techo en el CBMS	El techo se ha completado en fases. El trabajo continúa	Diciembre 2018	
Entrada de un solo punto y remodelación de la oficina	El área está abierta y lista para que comience la escuela. Las cámaras de seguridad y el equipo están parcialmente instalados y se utilizarán por completo después de las pruebas finales.	Octubre 2018	La nueva entrada proporciona un vestíbulo de entrada seguro. Las cámaras adicionales y los botones de bloqueo ayudarán con la seguridad también.

Cafetería/Cocina	La cocina estará en construcción cuando comience la escuela. La cafetería estará en funcionamiento, pero no tendrá piso ni se reemplazarán todas las ventanas hasta más adelante en el otoño.	Diciembre 2018	La preparación de alimentos se hará en la cocina de la escuela preparatoria y se traerá a CBMS.
Controles HVAC/DDC Actualizados	Completado	Completado	¡Clara Brownell tiene aire acondicionado central por primera vez en la historia de la escuela!
Actualizaciones del salón de clases (ventanas nuevas, pisos, gabinetes, electricidad y plomería).	La fase uno (lado norte) está completa excluyendo el piso. Las fases dos y tres (pasillo central) están bloqueadas para permitir la construcción durante el año escolar.	Diciembre 2018	Los estudiantes usarán los alones en los modulares, la escuela secundaria y el anexo de ciencias hasta que se complete el corredor central. El piso de concreto está en uso en toda la escuela en este momento con el nuevo piso instalado en fases durante todo el otoño.
Baños actualizados (plomería, electricidad, accesorios, pisos)	La fase uno (lado norte) está completa. Las fases dos, tres y cuatro están en marcha.	Junio 2019	Los baños principales están completamente terminados y en funcionamiento.
Piso de gimnasio y gradas	El piso del gimnasio está completo. Las gradas deben llegar en Noviembre.	Noviembre 2018	El piso del gimnasio se planeó originalmente para completarse en Noviembre; sin embargo, se hizo antes de lo previsto. Podemos ser parciales, ¡pero creemos que es maravilloso!

Umatilla High School

Las mejoras en Umatilla High se centraron en la seguridad y la climatización mejorada.

Proyecto	Estado	Fecha estimada de finalización	Notas
Reparaciones de techos en UHS	Completado	Completado	
Entrada de un solo punto y remodelación de la oficina	El área está abierta y lista para que comience la escuela. Las cámaras de seguridad y el equipo están parcialmente instalados y se utilizarán por completo después de las pruebas finales.	Octubre 2018	La nueva entrada proporciona un vestíbulo de entrada seguro. Las cámaras adicionales y los botones de bloqueo ayudarán con la seguridad también.
Controles HVAC/DDC Actualizados	Completado	Completado	
Reemplazo de la torre de enfriamiento	El trabajo comenzará cuando las temperaturas más frías permitan el reemplazo	Primavera 2019	